

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2

Município: Divino - MG

Endereço:

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	ACUMULADO GLOBAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.265,11	100,00%											100,00%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	17.240,44	2,40%		97,60%									100,00%
6	ESQUADRIAS	204.808,92					35,00%	35,00%	30,00%					100,00%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	258.819,61	100,00%											100,00%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	186.575,14	26,08%	25,00%	35,00%	13,92%								100,00%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	168.904,36	19,42%	50,00%	30,58%									100,00%
11	PINTURA	90.693,89							50,00%	50,00%				100,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2.046,95						25,00%	50,00%	25,00%				100,00%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.653,92	100,00%											100,00%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	20.956,07					35,00%	35,00%	30,00%					100,00%
15	LOUÇAS E METAIS	67.861,16								50,00%	50,00%			100,00%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.866,76					30,00%	30,00%	40,00%					100,00%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	11.871,52								100,00%				100,00%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	268.102,00	5,22%			20,00%	14,78%	20,00%		20,00%	20,00%			100,00%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	443,17				100,00%								100,00%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	58.949,32	1,38%						98,62%					100,00%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	5.052,21								100,00%				100,00%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	2.523,52	100,00%											100,00%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	47.883,03									100,00%			100,00%
24	SERVIÇOS FINAIS	9.061,38									100,00%			100,00%
Valores totais		1.459.578,48	389.933,90	131.095,97	133.772,90	80.043,19	120.413,94	134.909,91	174.579,88	150.333,39	144.495,39	-	-	1.459.578,48
Porcentagem mensal		100%	26,72%	8,98%	9,17%	5,48%	8,25%	9,24%	11,96%	10,30%	9,90%	0,00%	0,00%	100,00%
Porcentagem mensal acumulada		0%	26,72%	35,70%	44,86%	50,35%	58,60%	67,84%	79,80%	90,10%	100,00%	100,00%	100,00%	-

VALOR GLOBAL DA OBRA REPROGRAMADA	2.175.134,03													
VALOR DESTA REPROGRAMAÇÃO	1.459.578,48	389.933,90	131.095,97	133.772,90	80.043,19	120.413,94	134.909,91	174.579,88	150.333,39	144.495,39				
SALDO ACUMULADO EXECUTADO	715555,55	1.105.489,45	1.236.585,42	#####	1.450.401,51	1.570.815,45	1.705.725,37	1.880.305,25	2.030.638,64	2.175.134,03				
PORCENTAGEM GLOBAL EXECUTADA	32,90%	50,82%	56,85%	63,00%	66,68%	72,22%	78,42%	86,45%	93,36%	100,00%				