

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO												
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²														
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde														
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Divino - MG														

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SUB-TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	162.129,04	81.064,52	81.064,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.129,04
			50%	50%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			105.901,37	105.901,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.802,73
2	FUNDAÇÃO	211.802,73	50%	50%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3	ESTRUTURA	374.274,35	-	74.854,87	112.282,31	112.282,31	74.854,87	-	-	-	-	-	-	-	374.274,35
			0%	20%	30%	30%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			-	-	55.038,53	64.211,62	64.211,62	-	-	-	-	-	-	-	183.461,78
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	183.461,78	0%	0%	30%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
5	COBERTURA	82.654,24	-	-	-	-	-	41.327,12	41.327,12	-	-	-	-	-	82.654,24
			0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			-	-	-	-	-	-	13.832,15	-	-	-	-	-	13.832,15
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.832,15	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
7	ESQUADRIAS	197.561,34	-	-	-	59.268,40	69.146,47	69.146,47	-	-	-	-	-	-	197.561,34
			0%	0%	0%	30%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			-	-	-	14.433,35	28.866,70	28.866,70	-	-	-	-	-	-	72.166,75
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	72.166,75	0%	0%	0%	20%	40%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	102.356,65	-	-	-	-	51.178,33	51.178,33	-	-	-	-	-	-	102.356,65
			0%	0%	0%		50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			-	-	-	-	-	-	17.903,88	-	-	-	-	-	17.903,88
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	17.903,88	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
11	REVESTIMENTO DE TETO	30.392,10	-	-	-	-	-	-	30.392,10	-	-	-	-	-	30.392,10
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			-	-	-	-	-	-	-	23.565,75	23.565,75	-	-	-	78.552,49
12	PINTURA	78.552,49	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	0%	40%	100%
13	MARMORARIA	10.775,99	-	-	-	-	-	-	-	10.775,99	-	-	-	-	10.775,99
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
			-	-	-	-	-	-	-	31.533,58	31.533,58	-	-	-	63.067,16
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	63.067,16	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	162.826,06	-	-	-	16.282,61	32.565,21	32.565,21	32.565,21	32.565,21	16.282,61	-	-	-	162.826,06
			0%	0%	0%	10%	20%	20%	20%	20%	10%	0%	0%	0%	100%
			-	-	-	22.582,40	45.164,81	45.164,81	45.164,81	45.164,81	-	-	-	22.582,40	225.824,04
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	225.824,04	0%	0%	0%	10%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	10%	100%
17	CLIMATIZAÇÃO	115.261,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.630,70	57.630,70	-	115.261,39
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.779,74	-	8.779,74
18	DADOS E VOZ	8.779,74	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
19	GASES MEDICINAIS	15.844,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.844,30	15.844,30
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.306,94	5.306,94
20	URBANIZAÇÃO	5.306,94	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.497,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.497,63	6.497,63
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
			186.965,89	261.820,76	167.320,84	289.060,69	365.988,01	268.248,63	181.185,27	120.039,59	71.381,93	81.196,44	66.410,44	81.652,27	2.141.270,75
	VALOR DO PERÍODO		186.965,89	261.820,76	167.320,84	289.060,69	365.988,01	268.248,63	181.185,27	120.039,59	71.381,93	81.196,44	66.410,44	81.652,27	2.141.270,75
	VALOR ACUMULADO	2.141.270,75	186.965,89	261.820,76	167.320,84	289.060,69	365.988,01	268.248,63	181.185,27	120.039,59	71.381,93	81.196,44	66.410,44	81.652,27	2.141.270,75
	PERCENTUAL DO PERÍODO		8,73%	12,23%	7,81%	13,50%	17,09%	12,53%	8,46%	5,61%	3,33%	3,79%	3,10%	3,81%	100%
	PERCENTUAL ACUMULADO	100%	8,73%	20,96%	28,77%	42,27%	59,36%	71,89%	80,35%	85,96%	89,29%	93,09%	96,19%	100,00%	100%

Engº Civil - Ana Paula Rizzi Oliveira - CREA MG 161.303/D

Data: 18/03/2026

Mauri Ventura do Carmo - Prefeitura Municipal de Divino