



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 18.114.272/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO                                  |                              |                       |                 |               |   |               | FOLHA Nº: 03           |       |       |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---|---------------|------------------------|-------|-------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE 112 GAVETAS MORTUÁRIAS (CEMITÉRIO VERTICAL) |                              |                       |                 |               |   |               | 06/04/2024             |       |       |
| LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE DIVINO - MG                       |                              |                       |                 |               |   |               | PRAZO DA OBRA: 4 MESES |       |       |
| ITEM  | ETAPAS/DESCRIÇÃO             | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL<br>ETAPAS | MÊS 1         | MÊS 2   | MÊS 3         | MÊS 4                  | MÊS 5 | MÊS 6 |
| 1   | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico %              | 1,01%           | 100,00%       |   |               |                        |       |       |
|   |                              | Financeiro            | R\$ 1.776,91    | R\$ 1.776,91  | R\$ -   | R\$ -         | R\$ -                  | R\$ - | R\$ - |
| 2   | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA        | Físico %              | 0,64%           | 100,00%       |   |               |                        |       |       |
|   |                              | Financeiro            | R\$ 1.126,90    | R\$ 1.126,90  | R\$ -   | R\$ -         | R\$ -                  | R\$ - | R\$ - |
| 3   | INFRAESTRUTURA               | Físico %              | 16,13%          | 100,00%       |   |               |                        |       |       |
|   |                              | Financeiro            | R\$ 28.332,22   | R\$ 28.332,22 | R\$ -   | R\$ -         | R\$ -                  | R\$ - | R\$ - |
| 4   | SUPERESTRUTURA E ALVENARIA   | Físico %              | 53,00%          | 50,00%        | 50,00%  |               |                        |       |       |
|   |                              | Financeiro            | R\$ 93.088,12   | R\$ -         | R\$ 46.544,06   | R\$ 46.544,06 | R\$ -                  | R\$ - | R\$ - |
| 5   | REVESTIMENTO DE PAREDES      | Físico %              | 27,96%          | 25,00%        | 25,00%  | 50,00%        |                        |       |       |
|   |                              | Financeiro            | R\$ 49.109,69   | R\$ -         | R\$ 12.277,42   | R\$ 12.277,42 | R\$ 24.554,85          | R\$ - | R\$ - |
| 6   | REVESTIMENTOS DE PISOS       | Físico %              | 0,89%           | 100,00%       |   |               |                        |       |       |
|   |                              | Financeiro            | R\$ 1.562,23    | R\$ -         | R\$ -   | R\$ -         | R\$ 1.562,23           | R\$ - | R\$ - |
| 7   | LIMPEZA GERAL                | Físico %              | 0,36%           | 100,00%       |   |               |                        |       |       |
|   |                              | Financeiro            | R\$ 632,60      | R\$ -         | R\$ -   | R\$ -         | R\$ 632,60             | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL   |                              | Físico %              | 100,0%          | 17,79%        | 33,49%  | 33,49%        | 15,23%                 |       |       |
|   |                              | Financeiro            | R\$ 175.628,67  | R\$ 31.236,03 | R\$ 58.821,48   | R\$ 58.821,48 | R\$ 26.749,68          |       |       |
|   |                              | Acumulado Financeiro  |                 | 31.236,03     | 90.057,51   | 148.878,99    | 175.628,67             |       |       |
| Responsável Técnico:  |                              |                       |                 |               | Observações:  |               |                        |       |       |
| Engª Civil - Darckson Silva Mendes - CREA MG 364.456/D          |                              |                       |                 |               | Mauri Ventura do Carmo - Prefeitura Municipal de Divino |               |                        |       |       |