



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura  
Superintendência de Obras Públicas  
Diretoria de Engenharia e Qualidade



#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG

OBRA: MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO, REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

LOCAL: ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE DIVINO À COMUNIDADE SÃO PEDRO - MUNICÍPIO DE DIVINO/MG.

PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS - 04 MESES

VALOR DA OBRA:

R\$ 298.699,93

DOC.: 04/04.

DATA:

30/05/2022

ITENS	ETAPAS	VALOR	Físico / Financeiro	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA	R\$ 1.571,50	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 1.571,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 1.486,07	Físico %	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 743,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 743,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO	R\$ 233.420,09	Físico %		35,00%	50,00%	15,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 81.697,03	R\$ 116.710,04	R\$ 35.013,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 57.912,70	Físico %	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 57.912,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 4.309,57	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.309,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 298.699,93	Físico %	0,77%	46,74%	39,07%	13,41%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 2.314,53	R\$ 139.609,73	R\$ 116.710,04	R\$ 40.065,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA  
ENGª CIVIL - CREA/MG 161.303/D

\_\_\_\_\_  
MAURI VENTURA DO CARMO  
PREFEITO MUNICIPAL