

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

Obra: Cobertura em quadra de esportes com 736,84m²				Município: DIVINO (MG)				Data elaboração		11 janeiro, 2020	
ITEM	MINAÇÃO DOS SE	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS -01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.419,78	0,62%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	6.091,60	2,66%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	34.054,41	14,86%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.0	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	181.847,23	79,38%			100,00	100,00		100,00		100,00
2.3	SERVIÇOS DIVERSOS	3.671,97	1,60%			100,00	100,00		100,00		100,00
3.3	SERVIÇOS FINAIS	2.013,86	0,88%			100,00	100,00		100,00		100,00
TOTAL EM PERCENTUAL		229.098,85	100,00%	18,14%	18,14%	81,86%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL REAIS		229.098,85		41.565,79	41.565,79	187.533,06	229.098,85	-	229.098,85	-	229.098,85
TOTAL REAIS COM BDI		229.098,85		41.565,79	41.565,79	187.533,06	229.098,85	-	229.098,85	-	229.098,85

11 janeiro, 2020
DATA

Ana Paula Rizzi Oliveira
Engª. Civil CREA 161.303/D

Prefeitura Municipal de Divino
18.114.272/0001-88