

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1095621-71	962500	Prefeitura Municipal de Divino	Construção de Escola de tem integral - 5 salas	Construção de escola em tempo integral, bairro givisiez, divino / mg - fnde - escol:

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	ESCOLA 5 SALAS	7.901.150,73	% Período:	9,38%	6,37%	12,13%	17,26%	25,54%	9,79%	8,57%	10,96%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	791.382,79	% Período:	24,33%	5,57%	9,84%	13,76%	20,47%	8,70%	8,27%	9,06%				
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	66.783,27	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	845.337,66	% Período:	56,96%	41,65%	1,39%									
1.4.	SUPERESTRUTURA	1.869.522,08	% Período:			36,05%		47,27%		9,87%	6,81%				
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	310.050,14	% Período:					14,02%	72,31%	8,06%	5,61%				
1.6.	ESQUADRIAS	522.587,10	% Período:				33,53%	21,72%			44,74%				
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	645.973,04	% Período:				83,71%		16,29%						
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	81.587,53	% Período:			100,00%									
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	441.045,29	% Período:				41,29%	10,57%		46,64%	1,50%				
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	464.304,67	% Período:				76,80%	23,20%							
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	241.346,48	% Período:							51,70%	48,30%				
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	235.935,32	% Período:		45,54%	15,63%		29,18%	3,26%	6,38%					
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	106.951,27	% Período:			71,14%			28,86%						
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	88.938,71	% Período:						100,00%						
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	68.821,64	% Período:								100,00%				
1.16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.163,00	% Período:								100,00%				
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊND	129.668,97	% Período:						72,17%		27,83%				
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	563.147,11	% Período:					80,36%	19,64%						
1.19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	31.681,10	% Período:						100,00%						
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTI	128.780,77	% Período:					44,70%			55,30%				
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	12.007,18	% Período:						100,00%						
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAI	56.735,20	% Período:							100,00%					
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	183.839,88	% Período:					44,54%			55,46%				



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1095621-71	962500	Prefeitura Municipal de Divino	Construção de Escola de tem integral - 5 salas	Construção de escola em tempo integral, bairro givisiez, divino / mg - fnde - escol

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.24.	SERVIÇOS FINAIS	10.560,53	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 7.901.150,73			Período:	%:	9,38%	6,37%	12,13%	17,26%	25,54%	9,79%	8,57%	10,96%			
				Repass:	732.278,67	497.835,87	947.191,40	1.347.997,30	1.994.741,67	764.811,34	669.559,15	856.323,83			
				Contrapartida:	8.476,33	5.762,59	10.964,01	15.603,45	23.089,69	8.852,91	7.750,33	9.912,19			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	740.755,00	503.598,46	958.155,41	1.363.600,75	2.017.831,36	773.664,25	677.309,48	866.236,02			
			Acumulado:	%:	9,38%	15,75%	27,88%	45,13%	70,67%	80,46%	89,04%	100,00%			
				Repass:	732.278,67	1.230.114,54	2.177.305,94	3.525.303,24	5.520.044,91	6.284.856,25	6.954.415,40	7.810.739,23			
				Contrapartida:	8.476,33	14.238,92	25.202,93	40.806,38	63.896,07	72.748,98	80.499,31	90.411,50			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	740.755,00	1.244.353,46	2.202.508,87	3.566.109,62	5.583.940,98	6.357.605,23	7.034.914,71	7.901.150,73			

Divino/MG
Local

quinta-feira, 24 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Paula Rizzi oliveira
CREA/CAU: 161.303/D
ART/RRT: